Avance de obra · corte 13/10/2026 · 76,8%

Actividad	Valor	Porcentaje de la actividad en relacion del proyecto	Avance proyectado de cada actividad	Avance del proyecto	
TOTAL	**47.187.000**	**100%**	**36.257.550**	**76,8%**	
Diseños y planimetria	1.500.000	3,2%	100%	3,2%	Realizado
Cimentacion	4.850.000	10,3%	100%	10,3%	Realizado
Plataforma	3.564.000	7,6%	100%	7,6%	Realizado
Estructura de muros	1.750.000	3,7%	100%	3,7%	Realizado
Estructura de cubierta	420.000	0,9%	100%	0,9%	Realizado
Estructura cielo raso	185.000	0,4%	100%	0,4%	Realizado
Piso interior	2.500.000	5,3%	95%	5,0%	Pendiente tapar tornillos
Fachadas	3.900.000	8,3%	95%	7,9%	Pendiente tapar tornillos y recortes
Deck	3.940.000	8,3%	95%	7,9%	Pendiente tapar tornillos
Cubierta	810.000	1,7%	92%	1,6%	Estructura fabricada, pendiente instalación
Manejo de aguas superficiales	880.000	1,9%	90%	1,7%	Pendiente rejillas y tapas
Canal de aguas lluvias pergola	585.000	1,2%	90%	1,1%	Pendiente instalar
Barandas	350.000	0,7%	95%	0,7%	Pendiente correcciones y ajuste final
Excavacion e instalacion sistema septico	380.000	0,8%	85%	0,7%	Pendiente instalar tanques
Redes electricas, sanitarias y de agua potable	1.020.000	2,2%	80%	1,7%	Pendiente conexiones finales
Transporte	300.000	0,6%	80%	0,5%	Avance 80%
Barra de comedor	280.000	0,6%	90%	0,5%	Pendiente instalar
Closet	720.000	1,5%	70%	1,1%	En proceso de armado
Cocineta con lavaplatos y estufa	1.350.000	2,9%	70%	2,0%	Estufa y lavaplatos comprados
Adecuacion parqueaderos	720.000	1,5%	45%	0,7%	Muro y cimientos adelantados
Caminos peatonales	630.000	1,3%	24%	0,3%	Replanteamiento y excavaciones VER APU
Pergola en madera sobre deck	2.600.000	5,5%	80%	4,4%	Pendiente instalar tejas, listones y columnas nuevas
Transporte	350.000	0,7%	70%	0,5%	Avance 70%
Ventaneria y puertas	2.220.000	4,7%	80%	3,8%	Pendientes vidrios e instalaciones
Porton	1.750.000	3,7%	40%	1,5%	Pendiente llevar hierro e instalación
Tanques de reserva	1.580.000	3,3%	10%	0,3%	Excavaciones
Estructura para calentador solar	350.000	0,7%	50%	0,4%	Madera cortada para instalación
Machimbre cielo raso	420.000	0,9%	50%	0,4%	Material cortado en obra, pendiente instalar
Machimbre muros	550.000	1,2%	60%	0,7%	En proceso de instalación
Piso baño	220.000	0,5%	20%	0,1%	Placa de fibrocemento comprada, pendiente enchape e instalación
Acabados de muros y techo baño	680.000	1,4%	40%	0,6%	Material en obra
Instalacion paneles solares	100.000	0,2%		0,0%	
Instalacion calentador	100.000	0,2%		0,0%	
Instalacion chimenea	35.000	0,1%		0,0%	
Aparatos sanitarios	484.000	1,0%	60%	0,6%	Comprados, pendiente instalación
Aislamiento con frescasa en muros	420.000	0,9%	60%	0,5%	En proceso
Aislamiento con frescasa en cubierta	480.000	1,0%	40%	0,4%	Material en obra
Zona de fogata	375.000	0,8%	25%	0,2%	Excavación realizada
Sistema septico	1.830.000	3,9%	70%	2,7%	Tanques comprados, pendiente instalación
Tuberia de conexión sistema septico	230.000	0,5%	50%	0,2%	Pendiente campo de infiltración e instalación final
Campo de infiltración	660.000	1,4%		0,0%	
Biofiltro aguas grises	690.000	1,5%		0,0%	
Jaula para cilindro de gas	185.000	0,4%		0,0%	
Asilamiento termico debajo de la cabaña	244.000	0,5%		0,0%	