Actividad	Valor	Porcentaje de la actividad en relacion del proyecto	Avance de cada actividad a la fecha	Porcentaje de avance del proyecto a la fecha	Avance proyectado de cada actividad	Avance proyectado del proyecto	Avance proyectado de cada actividad	Avance proyectado del proyecto	Entrega
			16/04/2026	**51,0%**	25 abril al 02 mayo	**63,2%**	9 al 16 de mayo	**81,2%**	16 al 23 de mayo
Diseños y planimetria	1.500.000	3,2%	100%	3,2%	100%	3,2%	100%	3,2%	100%
Cimentacion	4.850.000	10,3%	100%	10,3%	100%	10,3%	100%	10,3%	100%
Plataforma	3.564.000	7,6%	90%	6,8%	95%	7,2%	95%	7,2%	100%
Piso interior	2.500.000	5,3%	75%	4,0%	100%	5,3%	100%	5,3%	100%
Estructura de muros	1.750.000	3,7%	60%	2,2%	100%	3,7%	100%	3,7%	100%
Fachadas	3.900.000	8,3%	60%	5,0%	100%	8,3%	100%	8,3%	100%
Estructura de cubierta	420.000	0,9%	60%	0,5%	100%	0,9%	100%	0,9%	100%
Cubierta	810.000	1,7%	0%	0,0%	100%	1,7%	100%	1,7%	100%
Estructura cielo raso	185.000	0,4%	60%	0,2%	60%	0,2%	100%	0,4%	100%
Machimbre cielo raso	420.000	0,9%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%	0,9%	100%
Machimbre muros	550.000	1,2%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%	1,2%	100%
Piso baño	220.000	0,5%	0%	0,0%	0%	0,0%	40%	0,2%	100%
Acabados de muros y techo baño	680.000	1,4%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%
Ventaneria y puertas	2.220.000	4,7%	20%	0,9%	40%	1,9%	60%	2,8%	100%
Redes electricas, sanitarias y de agua potable	1.020.000	2,2%	0%	0,0%	20%	0,4%	100%	2,2%	100%
Barandas	350.000	0,7%	60%	0,4%	60%	0,4%	80%	0,6%	100%
Instalacion paneles solares	100.000	0,2%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%
Instalacion calentador	100.000	0,2%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%
Instalacion chimenea	35.000	0,1%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%
Closet	720.000	1,5%	60%	0,9%	60%	0,9%	60%	0,9%	100%
Cocineta con lavaplatos y estufa	1.350.000	2,9%	30%	0,9%	30%	0,9%	60%	1,7%	100%
Barra de comedor	280.000	0,6%	60%	0,4%	60%	0,4%	60%	0,4%	100%
Aparatos sanitarios	484.000	1,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%
Deck	3.940.000	8,3%	80%	6,7%	95%	7,9%	95%	7,9%	100%
Pergola en madera sobre deck	2.600.000	5,5%	60%	3,3%	60%	3,3%	100%	5,5%	100%
Aislamiento con frescasa en muros	420.000	0,9%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%	0,9%	100%
Aislamiento con frescasa en cubierta	480.000	1,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%	1,0%	100%
Transporte	300.000	0,6%	40%	0,3%	60%	0,4%	75%	0,5%	100%
Porton	1.750.000	3,7%	40%	1,5%	40%	1,5%	60%	2,2%	100%
Manejo de aguas superficiales	880.000	1,9%	70%	1,3%	100%	1,9%	100%	1,9%	100%
Tanques de reserva	1.580.000	3,3%	40%	1,3%	40%	1,3%	60%	2,0%	100%
Adecuacion parqueaderos	720.000	1,5%	0%	0,0%	0%	0,0%	50%	0,8%	100%
Caminos peatonales	630.000	1,3%	0%	0,0%	0%	0,0%	50%	0,7%	100%
Zona de fogata	375.000	0,8%	0%	0,0%	0%	0,0%	50%	0,4%	100%
Sistema septico	1.830.000	3,9%	0%	0,0%	0%	0,0%	20%	0,8%	100%

Tuberia de conexión sistema septico	230.000	0,5%	0%	0,0%	50%	0,2%	100%	0,5%	100%
Excavacion e instalacion sistema septico	380.000	0,8%	60%	0,5%	60%	0,5%	80%	0,6%	100%
Campo de infiltración	660.000	1,4%	0%	0,0%	0%	0,0%	50%	0,7%	100%
Biofiltro aguas grises	690.000	1,5%	0%	0,0%	0%	0,0%	50%	0,7%	100%
Jaula para cilindro de gas	185.000	0,4%	0%	0,0%	0%	0,0%	50%	0,2%	100%
Estructura para calentador solar	350.000	0,7%	40%	0,3%	40%	0,3%	50%	0,4%	100%
Asilamiento termico debajo de la cabaña	244.000	0,5%	0%	0,0%	0%	0,0%	100%	0,5%	100%
Canal de aguas lluvias pergola	585.000	1,2%	0%	0,0%	0%	0,0%	60%	0,7%	100%
Transporte	350.000	0,7%	15%	0,1%	25%	0,2%	80%	0,6%	100%
TOTAL	**47.187.000**	**100%**	**24.045.100**	**51,0%**	**29.799.300**	**63,2%**	**38.326.800**	**81,2%**	**100%**

* El porcentaje de avance de cada actividad se determina según la etapa en la que se encuentre: 0% si no se ha comprado el material - 0% a 35 % si el material se ha comprado y no se ha instalado - 35% a 75% si el material esta en proceso de instalacion - 100% si la actividad se ha realizado en su totalidad

Observaciones

La madera de la estructura de los muros, cielo raso y cubierta ya se encuentra cortada y preparada para la instalacion, falta el transporte y el montaje en sitio para completarla al 100%
La madera de la fachada ya se encuentra cortada y preparada para la instalacion, falta el transporte y el montaje en sitio para completarla al 100%
La madera las barandas , y el porton ya se encuentra cortada y preparada para la instalacion, falta el transporte y el montaje en sitio para completarla al 100%
La madera de sapan para la estructura del deck, de los tanques y la torre del calentador se compro y la entregan en sitio cuando se indique, la madera se entrega lista para el montaje final
Los muebles interiores se compraron en madecentro y Disalco, luego del corte y preparacion del material se lleva al terreno y se ensambla en sitio
Las ventanas y puertas se fabrican con un ventanero y las llevan luego del montaje del acabado interno de los muros
Con el siguiente pago se compraria la cubierta interna, la pintura de proteccion de la fachada, la canal de aguas lluvias y se realizan pagos por la instalacion de estas actividades
Con el pago del 60% de avance se comprarian los machimbres para acabados de muros y techos, los aislamientos de muros, techos y piso, las tuberias de las redes internas, se hacen pagos por mano de obra para preparar el terreno para las obras exteriores
Con el pago de 80% de avance se comprarian los materiales de las obras exteriores, los baños y los tanques de agua potable y el sistema septico